

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2017
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre
Departamento: Alto Paraná
Municipalidad: Juan Emilio O'leary
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2018

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva											
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base			Meta		Avance			% Anual	Medios de Verificación *	Observaciones	
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre				Acumulado Anual
FONACIDE	Almuerzo Escolar	259 Alumnos que reciben almuerzo Escolar / 259 de alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2 ciclo, matriculados en el año 2017	2	30	3	848	0	548.920.332	0	50.632.500	355.458.600	406.091.100	74	259	Alumnos	259	259	0	259	0	259	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	Existe diferencia en el % de la Ejecución Financiera y Productiva, debido a que la adjudicación fue menor al Presupuesto	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	4 Obras realizadas Construcciones de aulas construidas en el año 2017 / 4 Obras a Construir (aulas planificadas para construir) en el año 2016	2	30	3	520	0	440.000.000	0	0	401.295.187	401.295.187	91	4	Aulas	4	4	0	0	4	4	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	Existe diferencia en el % de la Ejecución Financiera y Productiva, debido a que la adjudicación fue menor al Presupuesto	
		17 Obras realizadas (Refacciones de aulas) / 17 Obras a Reparar en 5 Instituciones (Refacciones de Aulas) Planificadas en el año 2017	3	30	3	520	0	340.000.000	0	67.524.305	215.827.212	283.351.517	83	20	Aulas	20	20	0	0	17	17	85	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	1. Escuela Básica 6.294 "La Amistad" G. 29.784.524 2. Escuela Básica 4102 "San Rafael" G. 20.822.410 3. Escuela Básica N° 830 San Francisco de Asís) G. 71.999.828 4. Escuela Básica N° 3482 "Acosta Nu" según aprobaciones por el MEC. Obras Ejecutadas	
		1 Obras realizadas Construcción de Cercado Perimetral Colegio Ko'e Rory / 1 Obras a Construir Cercado Perimetral Colegio Ko'e Rory, planificada en el año 2017	2	30	3	520	0	69.336.000	69.336.000	0	0	69.336.000	69.336.000	100	1	Obras	1	1	1	0	0	1	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	
		0 Obras realizadas sin aprobación por el MEC en el año 2017 / 2 Obras realizadas sin aprobación por el MEC, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	0	152.540.992	0	0	0	0	0	0	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal
	Equipamiento en las Instituciones Públicas	350 de sillas pedagógicas individuales entregadas en el año 2017 / 350 Sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	0	66.000.000	0	0	66.000.000	66.000.000	100	350	Unidad	350	350	0	0	350	350	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En el Tercer Cuatrimestre se aumentó el Presupuesto, debido a que la adjudicación fue mayor al Proyecto	
		350 de mesas pedagógicas individuales entregadas en el año 2017 / 0 Sillas pedagógicas planificadas a entregar en el año 2017	2	30	3	540	0	74.000.000	0	0	74.000.000	74.000.000	100	350	Unidad	350	350	0	0	350	350	100	Certificado de recepción de obra e informe de avance, contrato y Factura Legal	En el Tercer Cuatrimestre se aumentó el Presupuesto, debido a que la adjudicación fue mayor al Proyecto	
	Deudas Pend. De Pago	8 Deudas por Construcciones de obras en 2017 / 8 Deudas por construcciones ejecutadas en el ejercicio anterior, según Planificación Municipal 2017	2	30	3	980	0	345.754.092	232.234.839	113.519.253	0	345.754.092	100	8	Deudas	8	8	6	2	0	8	100	Certificado de recepción, contrato por llamado y Factura Legal		

OBSERVACIÓN:

La Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


SR. ELÍAS PATIÑO RIVEROS.
Secretaria General


SR. FRANCISCO D. AMARILLA L.
Intendente Municipal